

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO E
RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA "E.
FERMI" VIA GIOVANNI XXIII

S.A.L. n° 2 a tutto il 17/09/2019 - PARI AL FINALE

Sommario del
registro di **contabilità**

IL D.L. / IL C.S.E.
firmato digitalmente

L'IMPRESA
firmato digitalmente

| n. foglio | n. ord. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | | Incidenza % relativa | Eseguito | | Eseguito | | Totale eseguito |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Lavori | Importo [1] | | 1°SAL | % | 2°SAL | % | |
| | 1 | PALESTRA E SPOGLIATOI | | | | | | | | |
| 1 | 1.a) | Apprestamento e rimozioni | 850,00 | 0,74% | 765,00 | 0,67% | 850,00 | 0,74% | 850,00 | |
| 1 | 1.b) | Lavori edili e assistenze | 49.770,80 | 43,48% | 33.497,32 | 29,26% | 49.770,80 | 43,48% | 49.770,80 | |
| 1 | 1.c) | Lavori impiantistici e sanitari | 18.475,00 | 16,14% | 16.269,00 | 14,21% | 18.475,00 | 16,14% | 18.475,00 | |
| 1 | 1.d) | Lavori specialistici posa pavimenti in gomma | 45.370,00 | 39,64% | 32.940,00 | 28,78% | 45.370,00 | 39,64% | 45.370,00 | |
| | | TOTALE LAVORI | 114.465,80 | 100,00% | 83.471,32 | 72,92% | 114.465,80 | 100,00% | 114.465,80 | |

| | |
|------------------------|----------|
| oneri per la sicurezza | 5.872,96 |
|------------------------|----------|

| n. foglio | n. ord. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | | Incidenza % relativa | Eseguito | | Eseguito | | Totale eseguito |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | Lavori | Importo [1] | | 1°SAL | % | 2°SAL | % | |
| | 2 | OPERE VARIANTE | | | | | | | | |
| 2 | 2.a) | Apprestamento e rimozioni | 240,00 | 2,17% | - | 0,00% | 240,00 | 2,17% | 240,00 | |
| 2 | 2.b) | Lavori edili e assistenze | 10.810,00 | 97,83% | - | 0,00% | 10.810,00 | 97,83% | 10.810,00 | |
| | | TOTALE LAVORI VARIANTE | 11.050,00 | 100,00% | - | 0,00% | 11.050,00 | 100,00% | 11.050,00 | |

| | |
|------------------------|--------|
| oneri per la sicurezza | 500,00 |
|------------------------|--------|

IL DIRETTORE DEI LAVORI / IL C.S.E.
firmato digitalmente

L'IMPRESA
firmato digitalmente